

АКТ № 14
проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

г. Кировград

25 июля 2024 г.

Комиссия, созданная постановлением администрации Кировградского городского округа от 16.04.2024 год № 428 «Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 годов в Кировградском городском округе», в составе:

Председатель комиссии - Глава Кировградского городского округа - А.А. Оськин,
секретарь комиссии - главный специалист отдела по работе с ПЭТС и ЖКХ - В.Б. Проказова,
члены комиссии:

Ю.Д. Лобанов - заместитель главы Кировградского городского округа,


М.В. Худина - заведующий отделом по работе с ПЭТС и ЖКХ,

И.Н. Ломаева - начальник МКУ «Управление образования Кировградского городского округа».

И.Н. Давыдов – начальник участка по ремонту и обслуживанию тепловых пунктов Кировградского МП «Благоустройство»

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации Кировградского городского округа от 16.04.2024 год № 428 «Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 годов в Кировградском городском округе» с 22 июля 2024 года по 05 августа 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2024/2025 г. **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Страна детства».**

С проведение проверки ознакомлен:



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объекта:

**Здания по адресу: корпус № 1 - г. Кировград, ул. 8 Марта, № 7А,
корпус № 2 - г. Кировград, ул. 8 Марта, № 11.**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые требования готовности	Выполнение условия	Рассмотренные документы
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Выполнено	Предписания отсутствуют.
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Не выполнено	Не проводилась. Акт от 08.07.2024 г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Инструкция по эксплуатации ИТП и систем отопления утверждена заведующим МАДОУ д/с № 1.
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 от 13.03.2024 г., отчет о выполнении плана от 19.07.2024 г.

5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акты от 19.07.2024 г.
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) и ИТП	Выполнено	Акты осмотра здания от 19.07.2024 г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт № 45 от 06.06.2024 г., акт № 46 от 06.06.2024 г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета и акты периодической поверки приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Выполнено	Информация о поверке приборов учета.
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Не требуется	Не предусмотрено проектом.
10.	Наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Не выполнено	Отсутствует технический паспорт теплового пункта.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Акт от 19.07.2024 г.
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Не выполнено	Не проведены гидравлические испытания теплового пункта. ИТП (п. 11.5 ПТЭ ТЭУ).
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Не установлены.
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акты сверки взаимных расчетов на 26.07.2024 г.
15.	Наличие собственных или привлеченных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	Не выполнено	Приказ № 157-ОД от 31.07.2024 г. «О назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок». Справка о подготовке в УЦ сотрудников по направлению «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей». Организационно-распорядительным документом не назначен из числа административно-технического персонала потребителя ответственный за электрохозяйство лицо и лицо его замещающее с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок, тепловых сетей на плотность оборудования тепловых пунктов	Не выполнено	Не проведены испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность (п. 9.1.59 ПТЭ ТЭУ)
17.	Надежность теплоснабжения потребителя тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя от 19.07.2024 г.

Не готово к работе в отопительном периоде 2024/2025 г.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Страна детства» не готово к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Председатель комиссии:

Глава

Кировградского городского округа _____ А.А. Оськин

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела

по работе с предприятиями ЭТС и ЖКХ _____ В.Б. Проказова

Члены комиссии:

Заместитель главы

Кировградского городского округа _____ Ю.Д. Лобанов

Заведующий отделом по работе с
предприятиями ЭТС и ЖКХ

_____ М.В. Худина

Начальник

МКУ «Управление образования

Кировградского городского округа»

_____ И.Н. Ломаева

Начальник участка по ремонту и
обслуживанию тепловых пунктов

Кировградского МП «Благоустройство» _____ И.Н. Давыдов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 21 " августа 20 24 г. зам. зав. по АТО Лоп./ Лавров Е.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
(при невыполнении требований по готовности)

МАДОУ детский сад № 1 «Страна детства»

МАДОУ детский сад № 1 «Страна детства» не выполнены следующие условия готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Требования в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду
1.	Не проведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»	пп. 2 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. П.п. 6.2.17, 6.2.20. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
2.	Отсутствует технический паспорт теплового пункта.	Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»	пп. 10 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. П.п. 2.8.1, 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
3.	Не проведены гидравлические испытания теплового пункта.	Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»	пп. 12 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. П. 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
4.	Не проведены испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»	пп. 16 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. П. 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых

			энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
5.	<p>- Отсутствует проверка знаний у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и его заместителя в комиссии органов государственного энергетического надзора.</p> <p>- Организационно-распорядительным документом не назначен из числа административно-технического персонала потребителя лицо, ответственное за электрохозяйство и лицо его замещающее, с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.</p>	Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»	<p>пп. 15 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.</p> <p>ст. 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;</p> <p>п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811.</p>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678532

Владелец Булашова Надежда Вячеславовна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025